

Messstellen-Rahmenvertrag für Strom

Anlage 5: Inbetriebsetzungsprotokoll NSP

Netzbetreiber **Elektrizitätswerk Hindelang eG, Unterer Buigenweg 1**
87541 Bad Hindelang - Netzbetrieb

Messstellenbetreiber

Kunde

Straße

Monteur

Messschrank

Inbetriebnahme

ggf. HA-Sicherung

Zähler

Zählernummer

Typ

Eichjahr

Wechseljahr

Modem

Herst-Nr:

Modem-Typ

Strom-Wandler:

Typ

Hersteller

Herstellernummer

Beg-Nr.

Klasse

Leistung

mit Prüfzähler

i. O.

(siehe Protokoll) alle Protokolle in PDF liefern!

- Drehfeld: Rechts
- Strombürde:
- Wandlerprüfung:
- Vektordiagramm/
Istwerte
- Fehlermessung

L1, L2, L3 getrennt speichern
prim, sec, getrennt speichern
speichern nicht notwendig, wird bei Fehl-
messung mit gespeichert
prim, sec, getrennt speichern

Anlage i. O.

- Ja
- Nein

Prüfung erfolgte mit ausreichender Last

- Alle Prüfklemmen im richtigen Zustand
- Anlage verplombt
- Wandlerfaktor lt. Wandler
- Wandlerfaktor lt. ABR / EDM

Bemerkung: _____

Hiermit bestätige ich, dass ich die Überprüfung für o. g. Zählung ordnungsgemäß und vollständig durchgeführt habe.

Prüfdatum _____ Prüfer _____

Hiermit bestätige ich als verantwortlicher Meister, dass die vorgenannten Punkte von mir überprüft wurden.

eingescannt

Datum

Name