

# Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage



Datenblatt bitte vollständig ausgefüllt zurücksenden an:  
[netzanschluss@ewhindelang.de](mailto:netzanschluss@ewhindelang.de)

Elektrizitätswerk Hindelang eG  
 Abteilung Netzbetrieb  
 Weidachstr. 9  
 87541 Bad Hindelang

- Neuerrichtung  
 Änderung

## Betreiber der Anlage

## Errichter der Anlage

Name	Name
Straße, Hausnr.	Straße, Hausnr.
PLZ, Ort	PLZ, Ort
Telefon, Mobil	Telefon, Mobil
E-Mail	E-Mail

## Anlagenanschrift

## Elektroinstallateur

Straße, Hausnr.	Name
PLZ, Ort	Ansprechpartner
Bezeichnung der Anlage	Telefon/Mobil

## Erzeugungsanlage

max. Scheinleistung $S_{Smax}$	_____ kVA
max. Wirkleistung $P_{Pmax}$	_____ kW
Modul-/Generatorleistung $P_{agen}$ (für Einspeisevergütung maßgebend)	_____ kWp
Dauerleistung	L1 _____ kW    L2 _____ kW    L3 _____ kW    L1-L3 _____ kW
Leistungssymmetrie, auch mit bestehenden Eigenerzeugungsanlagen $\leq 4,6$ kVA (L1/L2/L3)	<input type="checkbox"/>
Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes mit dem Anlagenaufbau?	<input type="checkbox"/>
Netz- und Anlagenschutz	<input type="checkbox"/> zentraler NA-Schutz <input type="checkbox"/> Auslösetest NA-Schutz-Kuppelschalter erfolgreich <input type="checkbox"/> integrierter NA-Schutz    Spannungssteigerungsschutz $U > \underline{\hspace{2cm}}$
Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung	<input type="checkbox"/> Q(U) Standard Kennlinie <input type="checkbox"/> $\cos\varphi$ Standard Kennlinie <input type="checkbox"/> fester $\cos\varphi$ _____ <input type="checkbox"/> TF-Sperren <input type="checkbox"/> Eingebaut <input type="checkbox"/> Prüfprotokoll liegt vor
Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung nach EEG	<input type="checkbox"/> Skalar <input type="checkbox"/> Rundsteuerung <input type="checkbox"/> nicht erforderlich <input type="checkbox"/> 70 %-Begrenzung (Wechselrichter) <input type="checkbox"/> _____ %-dynamisch
Auslösetest „Zentraler NA-Schutz-Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt?	<input type="checkbox"/>
Konformitätsnachweise für Erzeugungseinheiten und NA-Schutz vorhanden?	<input type="checkbox"/>

## Inbetriebnahme

Die Inbetriebsetzung erfolgte am (Tag/Monat/Jahr)

## Erklärung

Die Erzeugungsanlage ist nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.

Ort, Datum	Unterschrift (Anlagenbetreiber)	Unterschrift (Anlagenerrichter)